工程项目清单汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	135369.63
1.1	清远市第三人民医院机房装修工程项目	135369.63
1.1.1	清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程	37579.61
1.1.2	清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程	97790.02
2	措施项目费	7234.41
2.1	其中：安全生产措施费	2922.7
3	其他项目费	18536.96
3.1	其中：暂列金额	13536.96
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14502.69
5	合　计	175643.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	37579.61
1.1	拆除工程	917.51
1.2	新建工程	36662.1
2	措施项目费	1948.65
2.1	其中：安全生产措施费	613.85
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3557.54
5	工程造价	43085.8
合计		43,085.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					917.51
1	010103002001	余方弃置	1.拆除废料弃运 2.运距:5km	m3	1.71	83.13	142.15
2	010103002002	开门窗洞口	1.施工部位:开门窗洞口	m2	8.56	59.77	511.63
3	010807001001	拆除窗	1.施工部位：拆除玻璃窗	m2	0.96	61.95	59.47
4	011302001002	吊顶拆除	1.施工部位：吊顶拆除	m2	22.25	9.18	204.26
		新建工程					36662.10
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:M15	m3	0.19	999.41	189.89
6	010401002002	实心砖墙	1.厚度120mm 2.材质：灰砂砖 3.砂浆强度等级：M10	m3	2.68	527.37	1413.35
7	010802001001	单扇(甲级)钢质防火门	1.单扇(甲级)钢质防火门	m2	4.84	471.26	2280.90
8	010807002001	金属防火窗	1.金属防火窗（A类2.0h隔热防火玻璃）	m2	3.5	540.27	1890.95
9	011404001001	内1:无机涂料内墙(A级)	1、刷白色无机防霉涂料,一底两遍 2、3厚柔韧型耐水腻子,分两遍刮平 3、5厚WP M15 水泥砂浆压面抹光 4、10厚WP M15 专用抹灰砂浆,分两次抹平 5、刷专用界面剂一道	m2	43.25	54.71	2366.21
10	011206003001	铝单板外墙面	1.4厚装饰铝塑板面 2.轻钢龙骨标准骨架	m2	4.08	140.59	573.61
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.1.2厚聚氨酯防水涂料. 2.12 厚聚合物预拌砂浆分两次抹灰（满挂钢丝网） 3.刷素水泥浆一道(内掺水重5%白乳胶，设防裂分格缝）	m2	0.96	127.21	122.12
12	011404001002	内1（仅涂料）	1、刷白色无机防霉涂料,一底两遍 2、3厚柔韧型耐水腻子,分两遍刮平	m2	119.89	34.75	4166.18
13	011101001001	防静电楼地面（楼10）	1、150高陶瓷面防静电活动地板 2、20厚WS20水泥砂浆抹面压光	m2	51.46	356.75	18358.36
本页小计							32279.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011302001003	平面吊顶天棚	1、配套金属龙骨 2、配套铝合金扣板600*600*1.0厚	m2	31.34	169.13	5300.53
本页小计							5300.53
合　计							37579.61

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		1948.65	
1.1	011601006001	临时设施		261.64	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		221.39	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		201.26	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		613.85	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	011601011001	夜间施工增加			因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
本页小计				1298.14	

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40.00%作为人工降效及照明等费用，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			其中：地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的25.00%作为拆除人工费，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.10	1.1	综合脚手架		650.51	
1.10.1	011601001001	天棚活动脚手架		282.49	
1.10.2	011601001003	墙柱面活动脚手架		368.02	
1.11	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.11.1					
1.12	1.3	密目式安全网			
本页小计				650.51	

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.12.1					
1.13	1.4	围尼龙编织布			
1.13.1					
1.14	1.5	模板的支架			
1.14.1					
1.15	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.15.1					
1.16	1.7	施工围挡照明			
1.16.1					
1.17	1.8	临时钢管架通道			
1.17.1					
1.18	1.9	独立安全防护挡板			
1.18.1					
1.19	1.10	吊装设备基础			
1.19.1					
1.20	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.20.1					
1.21	1.12	施工便道			
1.21.1					
1.22	1.13	样板引路			
1.22.1					
1.23	1.14	垂直运输工程			
1.23.1					
1.24	1.15	材料及小型构件二次水平运输			
1.24.1					
1.25	1.16	成品保护工程			
1.25.1					
1.26	1.17	井点降水工程			
1.26.1					
本页小计					
合计				1948.65	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修
工程项目-装饰装修工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-
装饰装修工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	3557.54
合计					3557.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	人工费	元	8101.6434	1	8101.64
三、	材料类别				
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0088	3256.64	28.66
2	角钢 综合	kg	16.728	3.55	59.38
3	螺母 综合	十个	11.0317	2.82	31.11
4	高强螺栓	kg	0.3823	12	4.59
5	膨胀螺栓 M6×80	十套	1.1119	2.65	2.95
6	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	5.5158	0.99	5.46
7	圆钉 50~75	kg	0.0616	7.06	0.43
8	射钉	十个	4.795	0.06	0.29
9	马钉 综合	kg	0.0384	7.06	0.27
10	水砂纸	张	6.5256	1.15	7.5
11	低碳钢焊条 综合	kg	0.4595	6.09	2.8
12	钢丝网 综合	m2	1.056	5.9	6.23
13	铁件 综合	kg	12.536	4.84	60.67
14	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1181	310	36.61
15	标准砖 240×115×53	千块	1.8441	284.07	523.85
16	松杂板枋材	m3	0.0029	1609.86	4.67
17	松木板	m3	0.0063	1474.42	9.29
18	防静电活动地板（面层为陶瓷面）	m2	54.033	186.64	10084.72
19	铝扣板 600*600*1	m2	32.2802	90.88	2933.62
20	铝塑板 4	m2	5.038	42.57	214.47
21	轻钢中龙骨	m	78.1432	5.04	393.84
22	轻钢大龙骨 h=45	m	42.8888	6.98	299.36
23	轻钢中龙骨横撑 h19	m	65.1371	6.98	454.66
24	内墙乳胶漆 底漆	kg	17.1298	17.5	299.77
25	内墙乳胶漆 面漆	kg	38.8273	23.25	902.73
26	腻子粉 成品(防水型)	kg	269.181	1.5	403.77
27	聚氨酯防水涂料 单组份 I型	kg	1.6184	13.31	21.54
28	玻璃胶	L	0.1554	33.47	5.2
29	镀锌钢板横梁	根	311.8476	2.3	717.25
30	支架 铸铁	套	187.1086	19.97	3736.56
31	白棉纱	kg	0.5146	9.93	5.11
32	水	m3	2.5813	3.39	8.75
33	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	20.736	2.5	51.84
34	其他材料费	元	38.1971	1	38.2
35	材料费调整	元	-0.0002	1	
36	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	4.84	471.26	2280.9
37	钢制甲级防火窗 品种:钢质防火窗|防火等级:甲级|开启方式:固定|玻璃类型:防火玻璃|玻璃厚度(mm):6	m2	3.5	540.27	1890.95
38	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	1.0817	336.28	363.75
39	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.787	350.44	275.8
40	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	1.0395	346.02	359.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-装饰装修工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
四、	机械类别				
1	机上人工	工日	0.1043	230	23.99
2	折旧费	元	19.6078	1	19.61
3	检修费	元	3.3404	1	3.34
4	维护费	元	10.8034	1	10.8
5	安拆费	元	0.5036	1	0.5
6	汽油 (机械用)国III93#	kg	3.2688	10.7	34.98
7	电 (机械用)	kW·h	5.9549	1	5.95

工程项目清单汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	97790.02
1.1	电气部分	96415.06
1.2	防雷部分	731.88
1.3	七氟丙烷灭火电气	643.08
2	措施项目费	5285.76
2.1	其中：安全生产措施费	2308.85
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9276.82
5	工程造价	112352.6
合计		112,352.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气部分					96415.06
1	030413002001	装饰灯	1.名称:300*300平板灯48w 2.安装方式:吸顶 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	7	15.27	106.89
2	030413002002	装饰灯	1.名称:300*300平板灯 2.安装方式:吸顶 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	9	15.27	137.43
3	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.安装方式:壁装 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	2	36.09	72.18
4	030413005001	工厂灯	1.名称:应急照明灯 2.安装方式:壁装	套	5	161.35	806.75
5	030413005002	工厂灯	1.名称:应急照明灯 2.安装方式:壁装 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	1	43.69	43.69
6	030413014001	插座	1.名称:二、三插座 2.安装方式:暗装	套	14	23.13	323.82
7	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	1	13.58	13.58
8	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	1	13.75	13.75
9	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:四联单控暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他:主材利旧，仅计算安装费	套	1	13.92	13.92
10	030402011001	成套配电箱	1.名称:新增弱电机房设备用电配电箱 2.型号:XZRD 3.规格:pe=100kw	台	1	3251.44	3251.44
11	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4	m	144.34	4.69	676.95
12	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	132.9	3.77	501.03
本页小计							5961.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001001	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-15 3.配置形式:暗配	m	43.2	13.05	563.76
14	030412001002	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配	m	43.72	13.62	595.47
15	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:桥架内敷设	m	180	377.38	67928.40
16	030412003001	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100	m	180	118.70	21366.00
		防雷部分					731.88
17	030410004001	均压环	1.名称:均压环敷设 利用梁内钢筋	m	65.45	8.54	558.94
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:端子箱SEB	台	2	86.47	172.94
		七氟丙烷灭火电气					643.08
19	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	4	107.15	428.60
20	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器	个	2	107.24	214.48
本页小计							91828.59
合　计							97790.02

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		5285.76	
1.1	031401009001	安全生产		2308.85	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		832.7	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		757	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		984.1	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5	031401020001	夜间施工增加			按其夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
本页小计				4882.65	

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.7	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			按该部分人工费的30%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.8	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装的工程，该部分按人工费乘以系数1.25，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1_δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.10	1.1	综合脚手架			
1.11	1.2	施工现场围挡和临时占地围档			
1.12	1.3	施工围档照明			
1.13	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.14	1.5	施工便道			
1.15	1.6	样板引路			
1.16	031401001001	脚手架		403.11	
本页小计				403.11	

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房
装修工程项目-安装工程

合计	5285.76	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修
工程项目-安装工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	9276.82
合计					9276.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	人工费	元	10039.1446	1	10039.14
2	人工费调整	元	403.1118	1	403.11
三、	材料类别				
1	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	6.545	4.1	26.83
2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.4785	6.1	2.92
3	镀锌钢板 2.5	m2	0.06	98.13	5.89
4	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	3.627	26.42	95.83
5	棉纱	kg	1.5988	11.47	18.34
6	白布	kg	1.484	2.75	4.08
7	白布 宽900	m	0.12	4.94	0.59
8	木螺钉 M2~4×6~65	十套	2.912	0.18	0.52
9	木螺钉 M4×65	十套	1.98	0.68	1.35
10	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	十套	18.9	10.38	196.18
11	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	3.536	0.43	1.52
12	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
13	塑料胀管 D6~8	十套	5.06	0.6	3.04
14	镀锌锁紧螺母 DN15×1.5	十套	0.6755	0.82	0.55
15	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	0.6674	1.58	1.05
16	砂轮片 Φ100	片	0.18	12.87	2.32
17	砂轮片 Φ400	片	0.18	26.64	4.8
18	铁砂布 0~2#	张	1.1	0.94	1.03
19	低碳钢焊条 综合	kg	2.1271	6.09	12.95
20	焊锡丝 综合	kg	0.05	7.69	0.38
21	焊锡膏	kg	0.0877	47.01	4.12
22	锡基钎料	kg	0.5058	52.47	26.54
23	冲击钻头 Φ6~8	个	0.858	2.76	2.37
24	钢锯条	条	2.2599	0.43	0.97
25	合金钢钻头 Φ10	个	0.3276	4.57	1.5
26	胶合板 2440×1220×3	m2	0.12	21.4	2.57
27	醇酸清漆	kg	0.2519	15.81	3.98
28	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
29	酚醛调和漆	kg	0.07	13.87	0.97
30	厚漆	kg	0.0478	10.26	0.49
31	沥青绝缘漆	kg	0.351	6.2	2.18
32	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	2.16	10.04	21.69
33	钢结构厚型防火涂料	kg	0.3	5	1.5
34	汽油 综合	kg	5.7335	10.7	61.35
35	溶剂油	kg	0.2519	3.94	0.99
36	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
37	硬脂酸	kg	0.1872	6.33	1.18
38	801胶	kg	0.06	6.15	0.37
39	塑料异型管 D5	m	0.3	3.07	0.92
40	塑料软管 D5	m	0.13	0.4	0.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.5805	2.4	3.79
42	裸铜线 6mm2	kg	0.17	53.88	9.16
43	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	17.6382	1.88	33.16
44	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2	m	40.5	2.8	113.4
45	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2	m	3.054	4.55	13.9
46	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2	m	2.3818	1.11	2.64
47	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	6.103	1.11	6.77
48	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.918	3.65	3.35
49	镀锌电线管接头 15×1.5	个	11.2579	0.57	6.42
50	镀锌电线管接头 20×1.5	个	11.124	0.99	11.01
51	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	13.4291	0.17	2.28
52	电缆敷设牵引头 综合	只	0.2761	370	102.16
53	塑料接线柱 双线	个	2.06	0.85	1.75
54	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	18.27	1.06	19.37
55	铜接线端子 DT-6mm2	个	2.03	1.74	3.53
56	镀锌地线夹 15	套	36.0253	0.36	12.97
57	镀锌地线夹 20	套	35.5968	0.36	12.81
58	电缆敷设滚轮 综合	个	0.4586	45.5	20.87
59	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.1193	116.35	13.88
60	钢垫板 1~2	kg	0.15	4.37	0.66
61	其他材料费	元	33.0392	1	33.04
四、	机械类别				
1	手持式万用表	台班	0.06	5.12	0.31
2	火灾探测器试验器	台班	0.18	4.82	0.87
3	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.1638	919.66	150.64
4	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.1638	530.56	86.91
5	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.36	631.63	227.39
6	台式砂轮机 砂轮直径100(mm)	台班	0.18	10.79	1.94
7	交流弧焊机 容量21(kV·A)	台班	1.1454	64.83	74.26
8	机械费调整	元	0.018	1	0.02
五、	主材类别				
1	感温探测器	个(对)	2	60.93	121.86
2	感烟探测器	个(对)	4	60.84	243.36
3	应急照明灯	套	5.05	116.5	588.33
4	二、三插座	个	14.28	9.83	140.37
5	绝缘电线WDZ-BYJ2.5	m	146.19	2.14	312.85
6	绝缘电线WDZ-BYJ4	m	155.8872	3.17	494.16
7	铜芯电缆WDZ-YJY-4*95+1*50	m	181.8	345.29	62773.72
8	电缆桥架200*100	m	189	63.06	11918.34
9	镀锌电线管SC-15	m	44.496	3.87	172.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：清远市第三人民医院机房装修工程项目-安装工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
10	镀锌电线管SC-20	m	45.0316	5.1	229.66
11	XZRD	台	1	3000	3000
12	端子箱SEB	台	2	26.5	53